

Typ zápisu	Komise RZK pro modernizaci KNTB
Pořadové číslo	03/2025
Termín	30.09.2025
Název	Zápis z 3. jednání KM KNTB
Popis	Předsedající komise: Ing. Zejdl, MBA Přítomni: Ing. Zejdl, MBA; p. Ramach, MUDr. Nečas, p. Čížek, Ing. Golář Omluvení členové: Mgr. Simkovič, Mgr. Juráš Stálí hosté: Ing. Holíš, Ing. Hrdý, Ing. Smola Omluven stálý host: Ing. arch. Kotásek Tajemník: Ing. Muránsky Hosté: MUDr. Guřan, Ph.D., Ing. Déva, Ing. Vilímek, MUDr. Pisár, MHA Místo jednání: KÚZK, 14. patro, z. místnost č. 1448 Začátek a konec jednání: 15:00 – 16:30 hod. Forma jednání: prezenční Zapisovatelka: Bc. Pavlovská

1/03/2025 – Zahájení, procedurální záležitosti

Jednání zahájil Ing. Zejdl, MBA, předseda Komise, a přivítal všechny členy a hosty.

Předseda omluvil tyto členy: Mgr. Simkoviče, Mgr. Juráše a stálého hosta: Ing. arch. Kotásku.

Komise byla usnášeníschopná.

Všichni členové a hosté Komise jsou povinni při každém zasedání zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které vyplynuly z jejího jednání.

2/03/2025 – Schválení programu dle zaslané pozvánky

Program byl schválen.

3/03/2025 – Kontrola plnění úkolů

Vznik/č.	Úkol uložen:	Název úkolu:	Splněno
01/2025/1	Představenstvo KNTB	Bližší informace ohledně parkování v areálu	ANO
01/2025/2	Představenstvo KNTB	Provést u projektantů parkování elektromobilů v areálu	ANO
01/2025/3	KÚZK – Odbor ZD	Rezeslat Plán investičního rozvoje KNTB, a.s.	ANO
02/2025/1	Představenstvo KNTB	Připravit materiál o Gahurově prospektu	Příští jednání
02/2025/2	Představenstvo KNTB	Připravit materiál ohledně dopravní obslužnosti areálu po dobu rekonstrukce a výstavby	ANO
03/2025/3	Představenstvo KNTB	Připravit prezentaci k dotačnímu programu rozšíření urgentního příjmu	ANO

Úkol č. 02/2025/1 - Připravit materiál o Gahurově prospektu – bude představen na dalším jednání Komise.

Úkol č. 02/2025/3 – Připravit prezentaci k dotačnímu programu rozšíření urgentního příjmu – organizace a plán v době rekonstrukce – řešení provozu – **splněn**.

Byly představeny dispozice, provozní schémata a kapacitní údaje oddělení urgentního příjmu v následujících etapách:

- Stávající stav
- Rotační stanice po dobu realizace projektu B23 – rozšíření a rekonstrukce URGENT – ARIM
- Stav po realizaci projektu B23 – rozšíření a rekonstrukce URGENT – ARIM
- Cílový stav po výstavbě CPUO – Centrálního polybloku urgentních oborů

V rámci projektu B23 Urgent – ARIM a Rotační stanice proběhla diskuze ohledně kapacity čekáren pro pacienty, prostor určených pouze pro zdravotní personál vč. sociálního zázemí aj.

4/3/2025 – Informace o aktuálním vývoji investic KNTB (aktualizace Plánu rozvoje)

Centrální polyblok urgentních oborů – projektuje se DSP, byla dokončena PD přípravy území a EGC 3, běží inženýrská činnost pro přípravu území a koordinují se polohy přemostění Dřevnice pod vedením ŘSZK s dotčenými subjekty.

B25 – podány informace o dokončení celého projektu: zateplení interny – energeticky úsporná opatření, lůžkové oddělení, endoskopie.

B30 – projekt je také dokončen – strojovna chlazení v budově energobloku.

B23 – realizuje se aktuálně v 6NP – Ortopedie.

B48 – realizuje se modernizace Oddělení rehabilitace a modernizace - oprava neurologické JIP a stoupacího potrubí.

Ubytovna Tř. T. Bati – probíhá realizace modernizace dle plánu.

B23 – probíhá příprava VZ na zhotovitele stavby na Urgent + ARIM. Projektují se DPS na Rotační stanici a Severní přístavbu.

B24 – projektuje se DPS na Hematologicko-transfuzní oddělení – nástavba s přístavbou.

Nový oční pavilon – je hotová studie, pavilon bude stát vedle budovy ředitelství. Připravuje se VZ na výběr projektanta.

5/03/2025 Informace o gynekologicko – porodnickém komplexu (Pavilon pro matku a dítě)

Dne 02.09.2025 bylo vydáno pravomocné povolení stavby. Aktuálně se zpracovává dokumentace pro provádění stavby, vyhodnocují se nabídky VZ na správce stavby a připravuje se VZ na zhotovitele stavby, předpokládaný termín zahájení VZ je 11/2025. Předpokládaný harmonogram – realizace 04/2026 až 09/2028 (včetně interiérů, zdravot. technologie, kolaudace). Připravuje se dodatek u investičního záměru – rozšíření díla o přípravu území CPUO.

6/03/2025 Aktuální informace k dopravnímu řešení (vně i kolem KNTB) - Úkol č. 02/2025/2 – splněn.

Cílem je efektivní koordinace stavebních činností v oblasti dopravního řešení. V souvislosti s realizací projektu GPK bude vybudováno dočasné propojení severní komunikace, aby byla zachována průjezdnost areálem nemocnice, přičemž ulice Havlíčkova zůstává průjezdná bez omezení. Snahou je maximálně efektivně využít dostupná parkovací místa a zároveň zajistit plynulou dopravní obslužnost celého areálu.

Součástí projektovaných opatření jsou také dočasné provizorní komunikace, například v okolí urgentního příjmu, které slouží k zajištění příjezdu a odjezdu pacientů. Klíčové je zachování obousměrného provozu v okolí budovy B25 (jižní strana) a urgentního příjmu v budově B23, aby nedošlo k omezení dostupnosti zdravotní péče a také zajištění bezbariérového volného přístupu do urgentního příjmu.

Pan Čížek podal bližší informace k části obchvatu Zálešná, která spadá do působnosti města Zlína (je před vydáním územního rozhodnutí).

7/03/2025 – Různé

V reakci na zmíněné bourání pavilonů 16 a 17 vznesl MUDr. Nečas dotaz – Kam s pacienty a jaké budou další náklady?

Ing. Vilímek podal informaci ke kapacitě přemístění pacientů ze 17. pavilonu – připravuje se varianta vybudování lůžkové rotační stanice formou pronájmu. Její původní umístění bylo v prostoru dotčeném stavbou – nyní se realizuje průzkum trhu.

Další navýšení lůžkových kapacit proběhne s výstavbou B23 Sever. Je domluveno i sdílení lůžkového fondu s B23. Snaha KNTB o rozšiřování další lůžkové kapacity formou nástavby objektů do doby vybudování nového GPK.

8/03/2025 – Závěr

Termín příštího zasedání Komise bude stanovený na konci měsíce října 2025.

Plán a náplň dalšího jednání Komise:

- informace o Gahurově prospektu
- aktuální informace k dopravnímu řešení vně i uvnitř areálu
- vývoj investic – pravidelná aktualizace tabulky pro přehled – plnění termínů, důvody případných posunů, aj.

Ing. Zejdl poděkoval členům a hostům za účast a ukončil jednání.

Ve Zlíně dne 08.10.2025

Ing. Vladimír Zejdl, MBA v.r.
předseda Komise