

Příloha č. 10

Vyhodnocení plánu investic k 30.6.2026

Obsah :

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
- Uherskohradišťská nemocnice a.s.
- Kroměřížská nemocnice a.s.
- Vsetínská nemocnice a.s.

Zpracoval : Odbor zdravotnictví KÚZK

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Investice k 30.6.2026

v tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2026	Skutečnost 30.6.2026	Odchyłka	Plnění v %
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60 191	41 796	-18 395	69,4%
1	DNM ze zdrojů KNTB	KNTB	20 009	1 613	-18 396	8,1%
2	DNM ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	6 974	6 974	0	100,0%
3	DNM z dotačních projektů	KNTB	33 208	33 209	1	100,0%
2.	Dlouhodobý hmotný majetek - stavební investice		649 080	109 272	-539 808	16,8%
1	Centrální polyblok urgentních oborů		60 500	0	-60 500	0,0%
2	Nový gynekologicko-porodnický obor		222 925	2 335	-220 590	1,0%
3	Rotační stanice - sekce 2		43 190	139	-43 051	0,3%
4	Nový oční pavilon		10 000	25	-9 975	0,3%
5	B20 - Plicní oddělení - nástavba pro následnou péči		2 660	0	-2 660	0,0%
6	B23- rekonstrukce +přístavba UO+ARIM - sekce 3		1 000	0	-1 000	0,0%
7	B23- přístavba sever		4 800	4 308	-492	89,8%
8	B24-nástavba s přístavbou		7 900	4 235	-3 665	53,6%
9	B48-modernizace neurologické JIP, stoupaček, soc. buněk		24 990	11 423	-13 567	45,7%
10	B48-modernizace lůžkového oddělení ORL 5-NP		220	0	-220	0,0%
11	B48-modernizace hlavní rozvodny NN		8 390	12 920	4 530	154,0%
12	B25-angiosál III, rozšíření invazivní kardiologie		20 750	5 880	-14 870	28,3%
13	B25-modernizace 1.NP+7.NP		500	0	-500	0,0%
14	B25-modernizace lůžkových stanic západ		3 160	0	-3 160	0,0%
15	B23-modernizace vertikály - sekce1		49 900	0	-49 900	0,0%
16	B25-modernizace vertikál		36 700	20 961	-15 739	57,1%
17	B25-stavební úpravy stávající endoskopie		9 230	10 291	1 061	111,5%
18	Centrální chlazení - B25, 23, 26, 24, nový oční pavilon		22 380	213	-22 167	1,0%
19	B32-3.NP dětská JIP		4 240	0	-4 240	0,0%
20	B23-modernizace lůžkových stanic 4.NP a 3.NP PD		2 000	179	-1 821	9,0%
21	B48-modernizace lůžkových stanic		7 330	0	-7 330	0,0%
22	Ubytovna I.		7 950	24 399	16 449	306,9%
23	Ubytovna II.		550	0	0	0,0%
24	Ubytovna III.		15 990	0	0	0,0%
25	AR parkovací dům		3 850	99	0	2,6%
26	AR technická plocha		1 750	19	0	1,1%
27	AR onkologické pracoviště Vsetín		2 900	161	0	5,6%
28	Rotačka za B48		3 410	0	0	0,0%
29	Rotační lůžková stanice sklad		6 600	0	0	0,0%
30	EGC2		8 800	0	0	0,0%
31	Nový stravovací objekt		6 500	0	0	0,0%
32	B9-úpravy na ambulance		5 200	0	0	0,0%
33	B50-demolice sklad		6 200	0	0	0,0%
34	Drovné stavební úpravy		36 615	11 678	0	31,9%
3.	Dlouhodobý hmotný majetek - strojní investice		169 900	63 121	-106 779	37,2%
1	DHM (zdr. přístroje) ze zdrojů KNTB	KNTB	112 000	23 665	-88 335	21,1%
2	DHM (zdr. přístroje) ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	11 580	7 891	-3 689	68,1%
3	DHM (zdr. přístroje) z dotačních projektů	KNTB	46 320	31 564	-14 756	68,1%
4.	Dlouhodobý hmotný majetek - ostatní majetek		35 050	30 874	-4 176	88,1%
1	DHM (ostatní majetek) ze zdrojů KNTB	KNTB	7 250	7 889	639	108,8%
2	DHM (ostatní majetek) ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	4 800	4 597	-203	95,8%
3	DHM (ostatní majetek) z dotačních projektů	KNTB	23 000	18 388	-4 612	79,9%
5	Dlouhodobý hmotný majetek - dopravní technika		10 750	1 966	-8 784	18%
1	DHM (doprava) ze zdrojů KNTB	KNTB	10 750	1 966	-8 784	18,3%
2	DHM (doprava) z dotačních projektů	KNTB	0	0	0	
	Rezerva na havárie		30 000	8 025	-21 975	26,8%
CELKEM			954 971	255 054	-699 917	26,7%

Komentář:

Za první pololetí roku 2026 KNTB proinvestovala téměř 27 %, což v představuje částku 255,054 mil. Kč. Na těchto celkových investicích se největší měrou podílí stavební investice, a to ve výši 109,272 mil. Kč, dále pak investice do zdravotnických přístrojů v objemu 63,121 mil. Kč následovanými investicemi do nehmotného majetku (41,796 mil. Kč a ostatním majetkem (30,874 mil. Kč). Další kategorie investic nedosahují takové výše. Ze stavebních investičních akcí byly doposud největší výdaje vynaloženy na ubytovnu (24,399 mil. Kč) a modernizaci vertikál v budově 25. KNTB aktuálně pracuje na schválených investicích pro rok 2026 tak, aby byly realizovány stanovené projekty. Probíhají přípravné a dokumentční práce na investiční projekty. Výrazné zvýšení plánovaného plnění se plánuje na druhou polovinu roku 2026.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Investice k 30.6.2026

tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2026	Skutečnost 30.6.2026	Odchylka	Plnění v %
1.	Nehmotný majetek		10 077	1 261	-8 816	12,5%
1	IROP 3 - Kybernetická bezpečnost II.	UHN	1 232	0	-1 232	0,0%
2	IROP 78 - eHealth	UHN	8 300	0	-8 300	0,0%
3	ostatní SW	UHN	545	1 261	716	231,4%
2.	Hmotný majetek - stavební investice		45 745	19 045	-26 700	41,6%
1	Modernizace spalovny nemocničního odpadu	areál UHN	2 500	2 081	-419	83,2%
2	Rekonstrukce kotelny	areál UHN	20 800	11 897	-8 903	57,2%
3	Heliport	areál UHN	500	434	-66	86,8%
4	Úprava vjezdu do areálu a parkovací systém	areál UHN	7 600	0	-7 600	0,0%
5	Ubytovna Malinovského - rek. poloviny 4.patra	tř. Malinovského	6 320	2 279	-4 041	36,1%
6	Výměna podlah na operačních sálech v CO I	areál UHN	425	0	-425	0,0%
7	Rekonstrukce budovy 34 doprava	areál UHN	220	0	-220	0,0%
8	Přístavba onkologie k budově TRN - projekt	areál UHN	4 340	1 991	-2 349	45,9%
9	Rekonstrukce původní spalovny - projekt	areál UHN	680	0	-680	0,0%
10	Protipovodňová opatření CO I - projekt + trafostanice	areál UHN	630	0	-630	0,0%
11	Rozšíření parkoviště PGO - projekt	areál UHN	380	0	-380	0,0%
12	parkoviště stará interna - projekt	areál UHN	350	0	-350	0,0%
14	Ostatní stavební investice	areál UHN	1 000	363	-637	36,3%
3.	Hmotný majetek - dopravní prostředky	UHN	6 700	29	-6 671	0,4%
4.	Hmotný majetek - IT HW	UHN	14 400	3 525	-10 875	24,5%
5.	Hmotný majetek - IT kyber. Bezpečnost II. IROP 3	UHN	1 232	1 295	63	105,1%
6.	Hmotný majetek - ZT	UHN	30 000	3 459	-26 541	11,5%
7.	Hmotný majetek - ZT - CT	UHN	45 000	115	-44 885	0,3%
8.	Hmotný majetek - provozní přístroje a zařízení	UHN	2 085	1 027	-1 058	49,3%
9.	Hmotný majetek - inventář	UHN	200	53	-147	26,5%
10.	Hmotný majetek - ostatní movité věci	UHN	100	122	22	122,0%
11.	Pozemky	UHN	0	60	60	
CELKEM			155 539	29 991	-125 548	19,3%

Komentář:

Celkový plán investic je zatím plněn na 19,3 %. K 30.6. bylo proinvestováno 30,0 mil. Kč.

Ve druhém čtvrtletí výrazně postoupila oblast stavebních investic. Dokončena je spalovna a heliport, ostatní větší akce mají být dokončeny v září. Úprava vjezdu bude realizována v rámci fondu oprav.

Pro nové CT stále nebyla ukončena veřejná zakázka. Ostatní zdravotnická technika je pořizována průběžně.

IT projekty IROP 3 – kybernetická bezpečnost II. je dokončen a IROP 78 – eHealth probíhají veřejné zakázky.

Kroměřížská nemocnice a.s.

Investice k 30.6.2026

tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2026	Skutečnost 30.6.2026	Odchylka	Plnění v %
1.	Nehmotný majetek		14 834	7 256	-7 578	48,9%
1	Standardizace zdrav. dokumentace a Interoperabilita (IROP 78)	KMN	8 000	193	-7 807	2%
2	Technická specifikace pro VZ (IROP 78)	KMN	472	53	-419	11%
3	SW - systém docházkový	KMN	140	115	-25	82%
4	SW - Imprivata (rozšíření o 100 licencí)	KMN	402		-402	0%
5	SW - upgrade MR Magnetom Aera (1 KS) (IROP103)	KMN	5 820	5 820		100%
	modul SLT pro YAG laser	oční		871	871	
	NPO 43 ochrana webových serverů	KMN		57	57	
	licence k FONS Enterprise	KMN		146	146	
2.	Hmotný majetek - stavební investice		7 570	5 312	-2 258	70,2%
1	2/25 Rekonstrukce rozvaděčů	L	1 950	1 937	-13	99,3%
2	1/26 Rekonstrukce rozvaděčů ORL	L	2 000		-2 000	0,0%
3	5/22,23 Výstavba objektu administrativy R	R	100		-100	0,0%
4	6/24 Revitalizace zeleně - sad (zpracování PD)	Areál KMN	450		-450	0,0%
5	9/23 Vybudování Odpadového hospodářství	Areál KMN	100		-100	0,0%
6	12/2025 Rekonstrukce šatny - úklid	L	2 700	3 074	374	113,9%
7	schody do lékárny L	L	150	144	-6	96,0%
8	rekonstrukce rozvodů medi plynu v budově L	L	120	157	37	130,8%
3.	Hmotný majetek - strojní investice		56 561	36 187	-20 374	64,0%
A	zdravotnické přístroje	KMN	41 792	27 264	-14 529	65,2%
B.	provozní stroje	KMN	2 800	517	-2 283	18,5%
C.	výpočetní technika	KMN	5 269	2 676	-2 593	50,8%
D.	vozový park	KMN	3 700	3 625	-75	98,0%
E.	inventář	KMN	3 000	1 627	-1 373	54,2%
F.	ostatní	KMN	0	479	479	
4.	Pozemky	KMN		0	0	
CELKEM			78 965	48 755	-30 210	61,7%

Komentář:

Obchodní plán počítá v roce 2026 s pořízením investic do majetku nemocnice v výši 78.965 tis. Kč, čerpání k polovině roku je 61,7 %, zejména díky pokročilosti v nákupu zdravotnických přístrojů. V rámci projektu IROP 103 Urgentní příjem byla pořízena zdravotnická v hodnotě 24.127 tis. Kč (97,7% plánu) a SW za 5.820 tis. Kč.

Vsetínská nemocnice a.s.

Investice k 30.06.2026

v tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2026	Skutečnost 30.6.2026	Odchylka	Plnění v %
	Nehmotný majetek		65	0	-65	0%
1.	SW	nemocnice	65	0	-65	0%
	Hmotný majetek - stavební investice		37 490	0	-37 490	0%
1.	Rekonstrukce v poliklinice	poliklinika	1 452	0	-1 452	0%
2.	Fotovoltaická elektrárna	areál VSN a Pk	7 213	0	-7 213	0%
3.	Energeticky vědomá modernizace stravovacího provozu	poliklinika	28 825	0	-28 825	0%
	Hmotný majetek		17 513	677	-16 836	4%
1.	Zdravotnická technika		17 000	492	-16 508	3%
2.	Provozní technika	nemocnice	513	185	-328	36%
CELKEM			55 068	677	-54 391	1%

Komentář:

Stavební investice

Rekonstrukce v poliklinice – připravuje se vybudování shromaždiště nebezpečného odpadu v budově polikliniky. Byla vyhotovena projektová dokumentace, v červnu bylo provedeno výběrové řízení a zaslavnění zhotovitele. Předání staveniště proběhlo v červenci 2026, předpoklad dokončení díla je v září 2026.

Fotovoltaická elektrárna – v červnu 2026 byla uzavřena nová smlouva o připojení s ČEZ Distribuce a.s., která obsahuje potřebnou technickou specifikaci úpravy trafostanice. Na tomto základě byl poptán a zaslavněn projektant pro tvorbu prováděcí dokumentace úpravy trafostanice. Termín pro zpracování této dokumentace byl stanoven na závěr července 2026. Po odshouhlasení příslušné dokumentace ČEZem, následuje revize projektové dokumentace FVE a vypíše se znovu soutěž na realizaci.

Energeticky vědomá modernizace stravovacího provozu – akce byla naplánována na období červen-srpen 2026, a však z důvodu neočekávaných komplikací během realizace veřejné zakázky bylo rozhodnuto posunout realizaci o jeden rok. Obchodní plán tedy v této položce nebude dodržen. S odůvodněním byla předložena žádost o změnu termínů a lhůt pro dosažení účelu dotace a cíle projektu. V květnu 2026 bylo vydáno rozhodnutí o změně, kterým byla schválena předložená žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31.12.2027.

Zdravotnická technika – pro stomatologickou ambulanci a operační sály v hodnotě 322 tis. Kč. Gynekologicko-porodní oddělení získalo jako věcný dar 2 kusy porodních gaučů v celkové hodnotě 170 tis. Kč.

Provozní technika – pořízen nábytek pro oddělení ortopedie ve výši 114 tis. Kč a termostabilní skříň na krevní vaky v hodnotě 72 tis. Kč do hematologické laboratoře.