



Mgr. Filip Milan
Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

Ing. Prokop Galatík

MÍSTO/DATUM

Brno / 24. 7. 2025

Žádost o změnu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace

Vážený pane magistře,

Povodí Moravy, s.p., (dále jen „PM“) uzavřelo dne 7. 1. 2022 se Zlínským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2461/2021/STR, č.j. PM 2967/2021-SML (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2022. Smlouva se týká poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu: **Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti** (dále jen „Projekt“).

PM následně uzavřelo smlouvu o dílo na čtyři samostatné zakázky se zhotoviteli Projektu. Po uzavření došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem, v důsledku kterých bylo nezbytné přistoupit ke změně doby plnění díla. Tyto okolnosti spočívají zejména v objektivních překážkách způsobených třetími stranami, které zhotoviteli znemožnily včasné zajištění a odevzdání požadovaných dokladů dokladové části dokumentace pro povolení stavby (DSP):

- nebylo možné v původní lhůtě získat z důvodu prodlouženého procesu schvalování změn územního plánu,
- došlo k prodloužení kvůli požadavkům krajského úřadu a ORP na nalezení vhodného pozemku pro uložení přebytečné zeminy, který nebylo možné vyřešit v rámci původního harmonogramu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se PM se zhotovitelem dohodly na změně termínů Projektu.

Vzhledem k výše uvedenému vás žádáme o změnu konečného termínu doby realizace projektu v čl. 2.2 Smlouvy a to z původního termínu 31. 12. 2025 na 31. 12. 2027, a také termín předložení závěrečné zprávy v čl. 4.4 a to z původního termínu 3. 2. 2026 na 3. 2. 2028.

V případě potřeby jsme připraveni Vám poskytnout další informace v této věci na osobním jednání.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
Investiční ředitel

Přílohy:

-