

Příloha č. 4

Vyhodnocení plánu investic k 31.12.2025

Obsah :

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
- Uherskohradišťská nemocnice a.s.
- Kroměřížská nemocnice a.s.
- Vsetínská nemocnice a.s.

Zpracoval : Odbor zdravotnictví KÚZK

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Investice k 31.12.2025

v tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Aktualizovaný Plán 2025	Skutečnost 31.12.2025	Odchylka	Plnění v %
1.	Nehmotný majetek		69 130	43 878	-25 252	63,5%
1	DNM ze zdrojů KNTB	KNTB	687	3 113	2 426	453,1%
2	DNM ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	14 373	7 345	-7 028	51,1%
3	DNM z dotačních projektů	KNTB	54 070	33 420	-20 650	61,8%
2.	Dlouhodobý hmotný majetek - zdravotnické přístroje		205 741	223 213	17 472	108,5%
1	Stavby ze zdrojů KNTB	KNTB	99 241	124 011	24 770	125,0%
2	Stavby ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	22 365	17 658	-4 707	79,0%
3	DHM (zdrav. přístroje) z dotačních projektů	KNTB	84 135	81 544	-2 591	96,9%
3.	Dlouhodobý hmotný majetek - stavební investice		405 793	430 194	24 401	106,0%
1	Centrální polyblok urgentních oborů - PD	KNTB	0	0	0	
2	Nový gynekologicko-porodnický komplement - PD	KNTB	30 000	28 956	-1 044	96,5%
3	Rotační stanice	KNTB	1 500	2 352	852	156,8%
4	Nový oční pavilon	KNTB	4 000	940	-3 060	23,5%
5	B15 Metabolická ambulance	B15	600	6 856	6 256	1142,7%
6	B20 Plicní nástavba	B20	4 400	3 882	-518	88,2%
7	B 21 Mamograf, Denzitometr	B21	4 100	9 021	4 921	220,0%
8	B23 ARIM+Přístavba urgentu	B23	10 780	9 079	-1 701	84,2%
9	B23 Přístavba sever	B23	8 000	5 209	-2 791	65,1%
10	B23 Modernizace ortopedie	B23	37 750	39 249	1 499	104,0%
11	B23 Modernizace hlavní rozvodny	B23	0	0	0	
12	B23 - modernizace ARIM II a navazující úpravy B23	B23	0	9 014	9 014	
13	B24 HTO -nástavba s přístavbou	B24	8 620	726	-7 894	8,4%
14	B24 stavební úpravy pro MR a CT	B24	0	4 870	4 870	
15	B25 Energeticky úsporná opatření	B25	15 300	12 562	-2 738	82,1%
16	B25 Angio sál III, rozšíření invazivní kardiologie	B25	1 700	2 827	1 127	166,3%
17	B25 Modernizace 1NP+7NP	B25	71 900	75 985	4 085	105,7%
18	B25 Hlavní rozvodna	B25	9 000	6 501	-2 499	72,2%
19	B25 Modernizace vertikál	B25	18 900	1 037	-17 863	5,5%
20	B25 Hemodialýza 4.etapa	B25	9 900	12 060	2 160	121,8%
21	B25 Stavební úpravy stávající endoskopie	B25	3 350	1 147	-2 203	34,2%
22	B26 úprava terasy-pracovna představenstva	B26	600	732	132	122,0%
23	B48 Modernizace oddělení rehabilitace	B48	77 900	71 932	-5 968	92,3%
24	B48 Neuro JIP- stoupací potrubí	B48	34 000	36 236	2 236	106,6%
25	B48 Modernizace lůžkového oddělení ORL	B48	1 100	1 002	-98	91,1%
26	B48 Modernizace hlavní rozvodny	B48	13 100	16 016	2 916	122,3%
27	Centrální chlazení	B48	3 500	1 851	-1 649	52,9%
28	Strojovna chlazení v budově energobloku	B48	3 180	3 764	584	118,4%
29	Energokanál	B48	4 300	3 983	-317	92,6%
30	Modernizace porodních boxů a navazující úprava B31	B48	0	9 586	9 586	
31	Ubytovna I.	B48	18 900	10 098	-8 802	53,4%
32	Relaxační prostory u pavilonu onkologie	B48	1 210	616	-594	50,9%
33	Posílení přepravní kapacity potrubní pošty	B48	2 220	1 734	-486	78,1%
34	Prádelská mopů	B48	2 700	3 801	1 101	140,8%
35	Ostatní	KNTB	3 283	8 830	5 547	269,0%
36	Výhořelé angio	KNTB	0	27 740	27 740	
4.	Dlouhodobý hmotný majetek - ostatní majetek		128 008	109 028	-18 980	85,2%
1	Ostatní HM ze zdrojů KNTB	KNTB	42 991	37 143	-5 848	86,4%
2	Ostatní HM ze zdrojů KNTB - dotační projekty	KNTB	17 854	11 449	-6 405	64,1%
3	Ostatní HM z dotačních projektů	KNTB	67 163	60 436	-6 727	90,0%
5	Dlouhodobý hmotný majetek - dopravní technika		11 816	11 796	-20	100%
1	Dopravní technika ze zdrojů KNTB	KNTB	9 370	11 170	1 800	119,2%
2	Dopravní technika z dotačních projektů	KNTB	2 446	626	-1 820	25,6%
	Rezerva na havárie		6 771	1 859	-4 912	27,5%
CELKEM			827 259	819 968	-7 291	99,1%

Komentář:

Původní investiční plán schválený v rámci Obchodního plánu KNTB pro rok 2025 v březnu 2025 počítal s úhrnnou výší investic v objemu 992,625 mil. Kč. Obchodní plán byl však v září 2025 aktualizován, a to včetně investičního plánu, který byl upraven na hodnotu 827,259 mil. Kč. Nejvýznamněji se redukuje objemu dotkla kategorie stavebních investic, u nichž došlo ke snížení plánu z celkových 508,0 mil. Kč na 405,793 mil. Kč. Investiční plán za rok 2025 byl splněn na 99,1 %, konkrtně bylo realizováno investic v objemu 819,968 mil. Kč. V oblasti zdravotnické techniky proběhla obnova a nákupy přístrojového vybavení s tím že mezi nejvýznamnější investice lze zařadit magnetickou rezonanci 3T, spektrální CT pro oodělení zobrazovacích metod, mamograf, sítnicové lasery, laminární box a kostní denzitometr a vybavení pracoviště Chirurgie ruky a plastické rekonstrukční chirurgie, ale také nákup angiografického systému. Stavební investice byly realizovány na úrovni 106 % aktualizovaného plánu, a to za 430,194 mil. Kč. Dokončeny byly tyto vybrané investiční akce

- budova 48 - modernizace oddělení rehabilitace (72 mil. Kč),
- budova 25 - modernizace 1. NP a 7.NP (76 mil. Kč),
- budova 23 - modernizace ortopedie (39 mil. Kč),
- budova 15 - metabolická ambulance (7 mil. Kč),
- budova 25 - hemodialýza 4.etapa (12 mil. Kč).B85

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Investice k 31.12.2025

tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2025	Skutečnost 31.12.2025	Odchylna	Plnění v %
1.	Nehmotný majetek		16 262	17 047	785	104,8%
1	IROP 3 - Kybernetická bezpečnost II.	UHN	5 962	12 925	6 963	216,8%
2	IROP 78 - eHealth	UHN	7 100	305	-6 795	4,3%
3	ostatní SW	UHN	3 200	3 817	617	119,3%
2.	Hmotný majetek - stavební investice		78 370	66 579	-11 791	85,0%
1	Modernizace spalovny nemocničního odpadu	areál UHN	39 700	36 525	-3 175	92,0%
2	Rekonstrukce kotelny - projektová dokumentace	areál UHN	2 400	2 680	280	111,7%
3	Heliport	areál UHN	5 200	3 432	-1 768	66,0%
4	Úprava vjezdu do areálu a parkovací systém	areál UHN	3 200	0	-3 200	0,0%
5	Úprava komunikace u nové spalovny	areál UHN	8 000	4 603	-3 397	57,5%
6	Ubytovna Malinovského - rek. poloviny 5.patra	tř. Malinovského	6 700	6 155	-545	91,9%
7	Výměna dveří v CO I - 2. etapa	areál UHN	3 800	3 621	-179	95,3%
8	Rekonstrukce původní spalovny	areál UHN	500	0	-500	0,0%
9	Stavební úpravy budovy TRN pro nové CT	areál UHN	2 500	474	-2 026	19,0%
10	Protipovodňová opatření u skladu v CO I	areál UHN	600	105	-495	17,5%
11	FVE budova 12 (OKB, OKMI)	areál UHN	600	0	-600	0,0%
12	Rekonstrukce budovy 34 doprava	areál UHN	1 000	980	-20	98,0%
13	Parkoviště u heliportu	areál UHN	1 200	1 076	-124	89,7%
14	Výměna podlah na operačních sálech v CO I	areál UHN	420	422	2	100,5%
15	Úprava vstupu do CO I	areál UHN	850	1 612	762	189,6%
16	Přístavba onkologie k budově TRN - studie	areál UHN	300	336	36	112,0%
17	Úprava vnějšího kamerového systému	areál UHN	400	0	-400	0,0%
18	Ostatní stavební investice	areál UHN	1 000	744	-256	74,4%
	Přístavba PGO + Interiér PGO	areál UHN		3 814		
3.	Hmotný majetek - dopravní prostředky	UHN	3 800	3 976	176	104,6%
4.	Hmotný majetek - IT HW	UHN	8 651	2 980	-5 671	34,4%
5.	Hmotný majetek - IT kyber. Bezpečnost II. IROP 3	UHN	7 896	3 847	-4 049	48,7%
6.	Hmotný majetek - ZT	UHN	23 000	29 633	6 633	128,8%
6.	Hmotný majetek - ZT - MR zobrazovací modalita	UHN	5 900	5 424	-476	91,9%
6.	Hmotný majetek - ZT - CT	UHN	43 000	0	-43 000	0,0%
7.	Hmotný majetek - provozní přístroje a zařízení	UHN	1 800	1 153	-647	64,1%
8.	Hmotný majetek - inventář	UHN	1 500	109	-1 391	7,3%
9.	Hmotný majetek - ostatní movité věci	UHN	200	75	-125	37,5%
10.	Pozemek p.č. 351/2	UHN	5 150	5 135	-15	99,7%
CELKEM			195 529	135 958	-59 571	69,5%

Komentář:

Celkový plán investic je k 31.12. splněn na 69,5 %, bylo proinvestováno 136,0 mil. Kč.

Hlavní důvod nenaplnění plánu je zrušení soutěže na pořízení nového CT v hodnotě 43 mil.Kč. Tato investice se posunula do roku 2026 z důvodu námitek ve výběrovém řízení. Investice do ostatní zdravotnické byly realizovány nad plán.

Nákupy v oblasti IT (software i hardware) byly vešměs realizovány s výjimkou napojení na státní systémy elektronického zdravotnictví v rámci projektu IROP 78 – eHealth, a to z důvodu nepřipravenosti na straně státu.

Uspokojivě dopadla také oblast stavebních investic, velké stavební investice (spalovna, úprava komunikace u spalovny, heliport, parkoviště u heliportu, rekonstrukce ubytovny Malinovského, výměna dveří v CO1) jsou před dokončením, nebo dokončeny. Probíhají projekční práce na přístavbě onkologie, nebo rekonstrukce budovy dopravy, dokončen byl projekt rekonstrukce staré kotelny. Nebyla realizována úprava vjezdu do areálu (č.4), do zakázky se nikdo nepřihlásil a byla odložena na rok 2026. Fotovoltaika na budově OKB/OKMI (č.11) není možná z důvodu statiky budovy. Rekonstrukce staré spalovny se zdržela řešením majetkových vztahů.

Nemocnice zrealizovala nákup pozemku pro rozšíření parkoviště na jihovýchodním okraji areálu. Byl realizován také nákup nákladního vozidla pro převoz nebezpečného odpadu z KNTB.

Kroměřížská nemocnice a.s.

Investice k 31.12.2025

tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2025	Skutečnost 31.12.2025	Odchylka	Plnění v %
1.	Nehmotný majetek		11 082	9 676	-1 406	87%
2.	Hmotný majetek - stavební investice		15 050	5 940	-9 110	39%
1	Rekonstrukce osvětlení	Gorkého	600	498	-102	83%
2	Rekonstrukce rozvaděčů	L	1 500	1 835	335	122%
3	3/22 Dostavba vých. křídla A (technologie)	A	100		-100	0%
4	Rekonstrukce rozvaděčů na bud. B - int. JIP	B	3 500		-3 500	0%
5	5/22,23 Výstavba objektu administrativy R	R	2 900	2 844	-56	98%
6	6/24 Revitalizace zeleně - sad (zpracování PD)	Areál KMN	450		-450	0%
7	20/24 Doplnění závorového systému (SPZ)	Areál KMN	250		-250	0%
8	17/24 Rekonstrukce chirurgické amb. č. 1	A	450	264	-186	59%
9	9/23 Vybudování Odpadového hospodářství	Areál KMN	100		-100	0%
10	rekonstrukce el. instalace na bud. C (křídla S a J)	C	1 700		-1 700	0%
11	Rekonstrukce střechy	Gorkého	400	392	-8	98%
12	Rekonstrukce šatny - úklid	L	1 500	163	-1 337	11%
13	Rekonstrukce osvětlení	Gorkého	600		-600	0%
14	FVE	L	0		0	
15	Havárie		1 000		-1 000	0%
	Parkoviště - budova A	A		-687	-687	účet 518
	Dostavba jižního křídla A	A		-1 627	-1 627	účet 518
	Elektro instalace 2.NP budova C	C		-113		účet 518
	Venkovní dveře	L		66		
	Hydroizolace	L		2 380		
	11/24 Zateplení mikrobiologie	O		24		
	7/24 Odvlhčení jižního křídla budovy B (fyzioterapie)	B		-288		účet 518
	Docházkový systém (elektroinstalace)	KMN		249		
	12/24 Přeložka kanalizace z budovy E	E		-60		účet 518
3.	Hmotný majetek - strojní investice		52 814	51 057	-1 757	97%
A	zdravotnické přístroje	KMN	22 850	26 035	3 185	114%
B.	provozní stroje	KMN	4 821	5 699	878	118%
C.	výpočetní technika	KMN	23 923	18 254	-5 669	76%
D.	vozový park	KMN		0	0	
E.	inventář	KMN	1 220	938	-282	77%
F.	ostatní	KMN	0	131	131	
4.	Pozemky	KMN		0	0	
CELKEM			78 946	66 672	-12 274	84,5%

Komentář:

Obchodní plán počítal v roce 2025 s pořízením investic do majetku nemocnice ve výši 78.946 tis.Kč, splněno k 31.12.2025 bylo 84,5 %. 2,8 mil.Kč investic nemocnice přeúčtovala na ZK, kdyby tyto financovala sama, celkové plnění by bylo na 91,5%. Ve čtvrtém čtvrtletí nemocnice realizovala investice za 24,2 mil.Kč (30,6 % plánu).

Nemocnice obstála zejména v investicích do strojů a přístrojů (97 % plánu), které tvořily nejvyšší podíl plánovaných investic. Relativně vysoké bylo i plnění u nehmotného majetku (87 %). Nepodařilo se naplnit objem stavebních investic, které skončily na 39 % plánu.

Vsetínská nemocnice a.s.

Investice k 31.12.2025

v tis. Kč

Poř. č.	Název investiční akce	Umístění	Plán 2025	Skutečnost 31.12.2025	Odchylka	Plnění v %
	Nehmotný majetek		4 900	2 233	-2 667	46%
1.	Rozvoj IS a infrastruktury	nemocnice	4 900	2 233	-2 667	46%
	Hmotný majetek - stavební investice		11 830	1 837	-9 993	16%
1.	Rekonstrukce v poliklinice	poliklinika	3 500	1 284	-2 216	37%
2.	Fotovoltaická elektrárna	areál VSN a Pk	8 330	0	-8 330	0%
3.	TZ v budově B			553	553	
	Hmotný majetek		11 364	15 067	3 703	133%
1.	Zdravotnická technika		7 359	5 679	-1 680	77%
2.	Sanitní vozy	DZS	3 450	5 140	1 690	149%
3.	Provozní technika	nemocnice	555	4 248	3 693	765%
CELKEM			28 094	19 137	-8 957	68%

Komentář:**Nehmotný majetek**

Pořízení nehmotného majetku zahrnuje implementaci systému sdílení dat anesteziologického přístroje Leon a monitoru vitálních funkcí BSM na oddělení ARO a napojení přístrojů s KIS FONS Enterprise v celkové výši 368 tis. Kč. Dále je součástí pořízení nehmotného majetku informační systém pro řízení aktiv a rizik dle zákona o kybernetické bezpečnosti (591 tis. Kč), systém pro řízení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů (555 tis. Kč), novinky v informačním systému laboratoří (povinnosti směrem k ÚZIS a napojení analyzátorů – celkem 87 tis. Kč), rozšíření funkcionalit FONS enterprise (NIS tis. 338 Kč) a systém pro zajištění komplexní správy a zabezpečení mobilních zařízení používaných pro přístup k citlivým informacím (294 tis. Kč).

Stavební investice

Fotovoltaická elektrárna - pro nesplnění zadávacích podmínek ze strany účastníků řízení a také z důvodu potřeby upravit zadávací projektovou dokumentaci v souvislosti s novou investiční akcí Úprava trafostanice pro zajištění záložní linky bylo toto zadávací řízení zrušeno. K novému vyhlášení dojde po aktualizaci zadávací dokumentace. Rekonstrukce v poliklinice - klimatizace LG (58 tis. Kč); dodání a montáž dveří, podlahářské a zednické práce (564 tis. Kč); stavební práce, oddělení rehabilitace (94 tis. Kč); dodávka a montáž zařízení dávkovacího systému Envirolyte (71 tis. Kč) - chemická úprava vody; akce "Poliklinika Vsetín - Chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob" 497 tis. Kč (dokumentace, dodávka a montáž klimatizace). Technické zhodnocení v budově B "Porodní vana NOVA-RELAX" (553 tis. Kč)

Hmotný majetek

Zdravotnická technika - Pro gastroenterologickou ambulanci byla pořízena pojízdná mycí a dezinfekční vana a dva videokolonoskopy, na dětské oddělení vyhřívací lůžko a diagnostický přístroj pro sluchový screening novorozenců. Na oddělení ARO přibyl videolaryngoskop (glidescope systém), monitor hloubky anestezie a defibrilátor. Stejný typ defibrilátoru byl pořízen pro pracoviště paliativní péče, který – stejně jako přístroj EKG a přenosný ultrazvukový přístroj – byl pořízen v rámci dotace z IROP – „Zajištění dostupnosti paliativní péče na Vsetínsku“, kdy finanční spoluúčast VSN činí 15 %. Dále byly dodány dvě centrifugy pro hematologickou laboratoř, destilační přístroj pro laboratoř oddělení patologické anatomie a přístroj pro aplikaci elektroakupunktury na gynekologickou ambulanci. Monitorovací systém pro dětské oddělení (968 tis. Kč), zákrokové gynekologické křeslo a nervový stimulátor pro urogynekologickou ambulanci (786 tis. Kč) a dále resektoskop pro operační sály (500 tis. Kč).

Sanitní vozidla - byla pořízena 2 sanitní vozidla VW Transporter celkem 3 439 tis. Kč a 1 sanitní vozidlo Ford Transit 1.701 tis. Kč.

Provozní technika - Chladničky - skříně termostabilní na léky 8 ks celkem 377 tis. Kč. Provozní technika – kuchyňský robot za 52 tis. Kč pro oddělení stravování. Pořízeno bylo i plánované dodávkové vozidlo VW Crafter pro provozní oddělení za (476 tis. Kč), nábytek pro oddělení ARO (50 tis. Kč) a elektrický přepravní vozík pro oddělení energetiky (54 tis. Kč). Významnou položku tvoří vybavení oddělení IT ve výši (2 690 tis. Kč), a to HW CHECKPOIN QUANTUM FORCE – interní segmentační firewall (2 500 tis. Kč) a HW Aruba Campus k pokrytí nemocnice dostatečným signálem k potřebám elektronického podávání léčiv, dokumentace přímo u lůžka pacienta (190 tis. Kč). Dále 65 ks přepínačů Aruba IOn (550 tis. Kč).