

Zlínský kraj
Odbor strategického rozvoje
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín

Žádost o změnu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1862/2022/STR – prodloužení doby realizace projektu

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1862/2022/STR poskytl Zlínský kraj Městu Kroměříž investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu: „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“, evidovaného pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace IND/2022/088.

V souladu s článkem 8. Změna podmínek smlouvy žádá Město Kroměříž, jakožto příjemce dotace o úpravu článku 2. Doba realizace projektu odstavce 2.2.

Město Kroměříž žádá o úpravu termínu ukončení doby realizace projektu nově na 31. 7. 2023.

Odůvodnění:

Termín ukončení realizace stavby, který je stanoven ve Smlouvě o poskytnutí dotace stanovil příjemce dotace v souladu s termínem, který je uveden v žádosti o dotaci v IROP. Dle pravidel IROP ovšem termín dokončení realizace projektu odpovídá termínu předání a převzetí díla. V případě pravidel dotace z Fondu Zlínského kraje ovšem toto datum odpovídá datu vydání kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci.

Dne 30. 3. 2023 uzavřelo Město Kroměříž s dodavatelem stavebních prací Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. SML/377/2021, kdy v průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o méněpráce a vícepráce, z nichž některé vícepráce měly vliv na Doba provádění díla. Na základě Dodatku č. 5 tak došlo k úpravě předpokládaného termínu dokončení stavby. Nově je termín dokončení stavby a zahájení předání a převzetí dokončeného díla stanoven na 31. 5. 2023. Vzhledem ke složitosti stavby a předpokládané složitosti samotného předávacího řízení dokončeného díla a následnému kolaudačnímu řízení město Kroměříž předpokládá, že kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci nestihne zajistit v původně plánovaném termínu do 30. 6. 2023.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Opatrný
Starosta města