

Krajský úřad Zlínského kraje  
Odbor strategického rozvoje kraje  
Ing. Dana Koplíková  
tř. T. Bati 21  
761 90 ZLÍN

č.i.: CPAUB/24/2023

### **Žádost o změnu smlouvy č. D/1880/2022/STR**

Žádáme Vás tímto o změnu smlouvy č. D/1880/2022/STR formou jejího dodatku č. 3 k projektu spolufinancovaného z rozpočtu Zlínského kraje „**Výstavba nového vícepodlažního veřejného parkoviště**“. Změna spočívá v posunu termínu realizace, který je prozatím stanoven dodatkem č. 1 do 28.2.2023.

Důvodem změny (posunu termínu realizace) je požadavek stavebního úřadu na statické posouzení, bez kterého nebude ke stavbě vydán kolaudační souhlas. Vzhledem k nutnosti jeho zpracování a především provedení úprav – odstranění vady dilatace, která byla reklamovaná v průběhu předčasného užívání stavby (povoleného do 31.12.2022). Úpravy lze provádět pouze ve vhodných klimatických podmínkách (v termínech mimo zimní období), není možné v původně předpokládaném termínu 28.02.2023 získat kolaudaci 3. nadzemního podlaží, která je nutnou podmínkou k ukončení akce.

Po dokončení montáže výtahu bylo koncem roku 2022 požádáno o vydání kolaudačního souhlasu, prozatím je zkolaudováno k 10.01.2023 MUUB/104103/2022/OSU/So 2l. nadzemní podlaží. (K 31.08.2022 bylo již kolaudováno 1.nadzemní podlaží).

Dle výše uvedeného Vás žádáme o souhlas s posunem termínu realizace do 31.07.2023 a tím o změnu smlouvy č. D/1880/2022/STR formou jejího dodatku č 3, přičemž přepokládáme, že kolaudace bude vydána dříve.

Změna vychází ze situace v rámci kolaudačního procesu již dokončené stavby a nemá vliv na výši dotace a ani nedochází ke změně monitorovacích indikátorů.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.

S pozdravem

Mgr. Vlastimil Šmíd  
ředitel

*(podepsáno elektronicky)*

V Uherském Brodě 20.1.2023