ARCIBISKUPSTVÍ
OLOMOUCKÉ

Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc

Stavební a investiční oddělení

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.:

6294/2024

Vyřizuje:

Ing. arch. Šárka Brantalová

Telefon:

E-mail:

Zlínský kraj

Odbor kultury a památkové péče

tř. Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

V Olomouci dne: 18. 09. 2024

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě č. D/4617/2023/KUL k prodloužení lhůty pro realizaci a předložení vyúčtování akce: Obnova Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Zlínský kraj uzavřel dne 7. 12. 2023 s Arcibiskupstvím olomouckým smlouvu č. D/4617/2023/KUL o poskytnutí dotace ve výši 1.446.158 Kč na „Stavení obnovu Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě Arcibiskupského zámku v Kroměříži“ (dále jen „Smlouva“). Dle čl. 2.2. Smlouvy doba realizace projektu končí dnem 30. 9. 2024 a dle čl. 4.4. Smlouvy po ukončení doby realizace je příjemce dotace povinen předložit závěrečnou zprávu nejpozději do 30. 10. 2024.

Dne 13. 9. 2024 Arcibiskupství olomoucké informovalo e-mailem všechny zainteresované aktéry realizace projektu: Obnova Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě Arcibiskupského zámku v Kroměříži, vč. orgánu památkové péče i odborné organizace, o výstraze Českého hydrometeorologického ústavu:

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňové ohrožení**Platnost: od 13.9.2024 15:00 do odvolání**

V důsledku vydatných srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. SPA předpokládáme až během soboty a neděle. V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 mm, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro 3. SPA. Situaci budeme průběžně upřesňovat. Aktualizované informace najdete na hydro.chmi.cz v sekci "Hydrologické předpovědi".

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Povodně. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmačené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmačených oblastech, kde hrozí pády stromů.

a přijatých protipovodňových opatřeních v Podzámecké zahradě v Kroměříži v návaznosti na tuto výstrahu, neboť povodní byla přímo ohrožena stavba Čínského pavilonu, která byla v r. 1997 zaplavena vodou cca do poloviny své výšky.

Dle platných krizových plánů a platné legislativy byla Podzámecká zahrada zajištěna proti průniku vody z řeky Moravy požadovanými mechanizmy.

Stavební obnova probíhala do inkriminované doby v souladu se schváleným harmonogramem, přičemž v týdnu od 2. 9. 2024 do 8. 9. 2024 byly započaty práce na pokládce dřevěné jedlové podlahy a tato byla ve středu 11. 9. až na finální kotvení téměř dokončena. Bohužel v návaznosti na vzniklou mimořádnou hydrometeorologickou situaci, musela být jedlová podlaha demontována a odvezena do depozitu. Dále byly z místa pavilonu odvezeny a v depozitu uloženy veškeré prvky výplní zábradlí a ozdob střechy připravené ke kotvení do konstrukce pavilonu.

Č. j.: 6294/2024

Pro zajištění Čínského pavilonu byly dne 13. 9. 2024 zabaleny již dokončené sloupy pavilonu a odstraněno zaplachtování lešení. Bylo odvezeno zařízení staveniště a pro jistotu bylo posíláno kotvení lávky - zařízení staveniště, která umožňuje pracovníkům vstup na ostrov s Čínským pavilonem.

Vzhledem k nepřízní počasí a stoupající hladině řeky Moravy, musely být práce na obnově pavilonu přerušeny dne 13. 9. 2024.

Řeka Morava v nočních hodinách ze dne 16. 9. 2024 na 17. 9. 2024 kulminovala, do této chvíle odolala náporům vody hráz řeky podél Podzámecké zahrady a v návaznosti na aktuální klesání hladiny řeky Moravy se snížil stupeň povodňové aktivity na 2. SPA (pohotovost), limit: 500 cm.

Pravděpodobnost nástupu vody z koryta řeky Moravy tedy klesá.

Nicméně hydrologická situace v Podzámecké zahradě je nadále velmi složitá. Díky omezené vsakovací schopnosti půdy, vysokému stavu vody v rybníční soustavě zahrady a více než pravděpodobné možnosti pádu vzrostlých stromů je zahrada nepřístupná i pro samotné pracovníky údržby zámeckého parku.

Staveniště je tedy nadále kontrolováno jednou proškolenou osobou, 1x denně, není možný vjezd jakéhokoliv dopravního prostředku a není možné odstranění zabezpečení Čínského pavilonu ani pokračování prací na obnově památky.

K dnešnímu dni máme v Podzámecké zahradě zjištěno 5 ks vyvrácených stromů a je více než pravděpodobné, že další mohou následovat.

První podmínkou umožnění vstupu do Podzámecké zahrady a možnosti obnovy prací na obnově Čínského pavilonu je zjištění stavu vzrostlé zeleně a odstranění zeleně v havarijním stavu.


Druhou z podmínek vstupu do Podzámecké zahrady a možnosti obnovení prací na obnově Čínského pavilonu je snížení hladiny toku řeky Moravy pod úroveň 1. SPA (bdělost), limit: 400 cm. Poté, jak klesající hladina toku Moravy dovolí, bude umožněno snížení vodní hladiny rybníční soustavy Podzámecké zahrady odtokem do řeky Moravy. V této chvíli nejsme schopni předikovat dobu poklesu hladiny řeky Moravy, ale je pravděpodobné, že to bude na přelomu tohoto a následujícího týdne.

V návaznosti na blížící se termín ukončení realizace projektu do 30. 9. 2024 dle Smlouvy o dílo č. 5193/2023, ze dne 12. 9. 2023 Vás jako poskytovatele dotace žádáme o pomoc při vyřešení této nestandardní situace - zásahu vyšší moci, kterou investor nemohl v žádném případě způsobit a následně o prodloužení:

termínu ukončení realizace akce do 31. 12. 2024

termínu vyúčtování akce do 31. 1. 2025

S přáním pokoje a dobra



Mons. Mgr. Josef Nuzík
arcibiskup olomoucký

